

朝勝營造事業股份有限公司

函

地址：新竹縣竹北市中華路 1160 號

電話：03-5552929

傳真：03-5518401

受文者：新竹市政府

發文日期：中華民國 108 年 4 月 8 日

發文字號：朝勝湖字第 108040806 號

(另夾)
主旨：本公司承包 新竹市政府辦理之「青草湖暨臺大醫院新竹南雅院區市地重劃工程」，呈報竣工未完成部份已於 108 年 4 月 7 日施工完竣，隨函附送竣工結算書及竣工圖等資料，敬請派員驗收。

正本：新竹市政府

內政部土地重劃工程處北區第一開發隊
世合工程技術顧問股份有限公司

朝勝營造事業股份有限公司

吳銀妹

地政處

108/04/12 16:41



1080062775

無附件

新竹市政府
00562
工程竣工報告表

工程名稱	青草湖暨臺大醫院新竹滿雅 院區市地重劃工程	契約編號	(106)府行庶字第 155 號
工程地點	新竹市		
本工程已於中華民國 108 年 4 月 7 日全部竣工			
主辦機關	新竹市政府	契約規定工期	300 日曆天
承包商	朝勝營造事業股份有限公司	核定延長工期	40 天
契約規定 開工日	107 年 4 月 20 日	契約規定 竣工日期	107 年 2 月 13 日
核定 開工日	107 年 4 月 20 日	核定 竣工日期	108 年 3 月 25 日
實際 開工日	107 年 4 月 20 日	實際 竣工日期	108 年 4 月 7 日

主辦機關

專案管理機關

監造單位

承包商

